



СЛУЖЕБНОЕ

Правительство Нижегородской области

Адрес места нахождения: Кремль, корп. 1
г. Нижний Новгород, 603082
Почтовый адрес: Кремль, корп. 14
г. Нижний Новгород, 603082
тел. 419-90-12, факс 439-00-48
e-mail: doc@gubernator.kreml.nnov.ru

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Кузнецову Д.В.

10.06.2022 № 21/ср 001-272946/22

на № КДВ-4/155 от 16.05.2022

О предоставлении информации



221572 973203
Государственная Дума ФС РФ
Дата 16.06.2022 10:43
№144374-8; 3.26

Уважаемый Дмитрий Вадимович!

Правительство Нижегородской области рассмотрело Ваше обращение по вопросу завершения строительства 22 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), 1 фельдшерского пункта (далее – ФП) и 1 офиса врача общей практики (далее – ОВОП), строительство которых должно быть завершено в 2021 году.

В 2021 году в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15 декабря 2020 г. № 1029, в Нижегородской области планировалось построить 24 объекта здравоохранения (22 ФАП, 1 ФП и 1 ОВОП). Заказчиком проектирования и строительства объектов является ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» (далее – Заказчик).

В 2021 году были заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ и комплекса работ по строительству с тремя подрядными организациями:

- ООО «Стройальянс» (г. Нижний Новгород) – 2 ФАП, 1 ФП, 1 ОВОП;
- ООО «ИСБ» (г. Москва) – 6 ФАП;
- ООО «Спецтехника Спб» (г. Санкт-Петербург) – 14 ФАП;

На участке, выделенном для строительства ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, в ходе выполнения инженерных изысканий были обнаружены захоронения, ввиду чего выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» невозможно. Администрацией Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в марте 2022 года предоставлен новый земельный участок для выполнения строительно-монтажных работ. Планируемый срок завершения строительства данного объекта – 10 декабря 2022 г.

Получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 2 ФАПам и 1 ФП:

- ФАП в с. Сомовка городского округа Воротынский – 31 марта 2022 г.;
- ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального округа – 31 марта 2022 г.;
- ФП в с. Успенское городского округа Семеновский – 6 апреля 2022 г.

По оставшимся 20-ти объектам модули заказаны, из них 10 модулей поставлено на строительные площадки, 10 модулей готовы к отгрузке.

По 9 объектам выполнен монтаж модуля, объекты находятся в высокой степени готовности, в том числе ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа Нижегородской области. На 1 ФАП ведется монтаж модуля. По 9 ФАП выполнено устройство фундамента и наружных инженерных сетей. По 1 ФАП ведутся подготовительные работы.

16 мая 2022 г. между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области заключено дополнительное соглашение к соглашению от 30 декабря 2021 г. № 056-09-2022-615 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, предусматривающее увеличение объема бюджетных ассигнований в размере остатка средств федерального бюджета, предусмотренных в 2022 году для завершения строительства объектов здравоохранения в рамках государственных контрактов, заключенных в 2021 году.

Нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию и отставание от графика работ вызвано отсутствием необходимых темпов выполнения строительно-монтажных работ, которые возникли в связи с:

- некачественной организацией рабочего процесса подрядными организациями;

- карантинными мерами, принятыми с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые привели к значительному уменьшению количества рабочих на объектах.

По причине систематического нарушения сроков выполнения работ Заказчиком в адрес подрядных организаций направлены досудебные претензии с требованием в кратчайшие сроки завершить выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, предусмотренных государственными контрактами.

Заказчиком принимаются все необходимые меры, направленные на скорейшее завершение работ по строительству ФАПов и ОВОП.

Сувакешин,
И.о. Губернатора

Поляков

Е.Н.Поляков